

平成25年度施策評価調書

整理番号	23
評価担当課	建設水道部都市整備課

1 施策の名称等

施策名(基本事業)	生活道路の整備		
総合計画の位置づけ	基本目標	3	自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり
	主要施策	12	道路の整備

2 施策の現状分析と意図

施策の対象、意図(誰、何をどのようにしたいのか)	幹線道路に連絡する生活道路の整備については、公共施設沿線や住宅地が張り付いている路線などを効果的に連絡することを考慮し計画的に整備する。
施策の現状(現状どのような手段を講じているか)	市街地、郊外の道路整備、改修、排水整備を実施している。なお、国庫補助金(交付金)及び合併特例債や過疎債などの活用を図り、市単独事業費の削減に努めている。
施策の課題	未整備の生活道路が多く残っており、その整備に対する市民要望も多く、解消を図るには多額の財源が必要である。

3 成果指標の達成状況

成果指標	指標の説明	区分	H22	H23	H24	目標年度(H28年度)
市街地の道路整備①	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(km)	6.000	7.500	9.000	15.000
		実績値(km)	3.793	4.051	4.072	—
		進捗率	63%	54%	45%	—
市街地の道路整備① 南10丁目西仲通	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(m)	—	70	208	480
		実績値(m)	—	70	208	—
		進捗率	—	100%	100%	—
市街地の道路整備① 豊栄西10条仲通	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(m)	270	470	—	470
		実績値(m)	270	470	—	470
		進捗率	100%	100%	—	—
市街地の道路整備① 南11丁目東通	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(m)	210	280	410	540
		実績値(m)	210	280	410	—
		進捗率	100%	100%	100%	—
市街地の道路整備① 東1条通	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(m)	—	100	370	610
		実績値(m)	—	100	370	—
		進捗率	—	100%	100%	—
郊外地の道路整備②	改良舗装整備目標延長に対する達成率	目標値(km)	0.890	1.160	2.700	3.150
		実績値(km)	0.890	1.160	2.700	—
		進捗率	100%	100%	100%	—
バリアフリーに優れたまちづくり事業③	歩車道の補修面積に対する達成率	目標値(m ²)	19,000	26,000	29,000	41,000
		実績値(m ²)	19,706	27,009	30,164	—
		進捗率	104%	104%	104%	—
市道排水整備事業④	整備目標延長に対する達成率	目標値(m)	1,600	2,000	2,400	4,000
		実績値(m)	2,046	2,537	3,019	—
		進捗率	128%	127%	126%	—
市道排水整備事業④ 名寄演習場周辺障害防止対策事業	整備目標延長に対する達成率	目標値	—	—	296	913
		実績値	—	—	296	—
		進捗率	—	—	100%	—

4 施策の達成状況

施策の達成度	理由・問題点等	評価基準
B	道路整備は国庫補助事業(交付金)を頼りとしているため、国の方針に左右されやすく、要望に対しても減額される傾向にあるため整備率にも影響している。	A: 計画目標に向けて順調に推移 B: 計画目標に向かって概ね順調 C: 計画目標に向けて進捗はやや遅れている D: 計画目標に向け進捗は遅れている

5 今後の方向性

整備に対する市民要望が強いため、今後も国庫補助(交付金)事業要望は、市建設事業全体のバランスを考えた上で進める。

6-1 WGの意見等

1次評価に問題なし。道路整備計画に沿って、順次事業を行ってほしい。
※道路整備の順位付けが不明。優先度はどのように決まっているのか?(バリアフリー事業においても、優先度があるのか?)

6-2 外部評価の意見等

国庫補助の活用を図りながらの整備であることにつき理解できることから、1次評価のとおりとする。

7 2次評価の意見等

国の補助事業を活用し新規路線の整備を進めるとともに、市民の安全安心のため既存路線の維持補修を進めており、A評価とする。

8 施策を構成する事務事業

(1)H24年度実施事業

事業番号	事務事業名	事業の概要	H24決算額	1次評価						外部評価	2次評価
				妥当性	有効性	効率性	公平性	達成度	評価		
1	市街地道路の整備	市街地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	14,979	a	a	a	a	b	A		
1	南10丁目西仲通	市街地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	26,355	a	a	a	a	b	A		
1	豊栄西10条仲通	市街地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	0	a	a	a	a	a	A		
1	南11丁目東通	市街地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	29,576	a	a	a	a	b	A		
1	東1条通	市街地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	67,159	a	a	a	a	b	A		
2	郊外地道路の整備	郊外地道路の改良舗装で快適な都市環境の整備	114,120	a	a	a	a	a	A		
3	バリアフリーに優れたまちづくり事業	凍上による歩車道の補修 道路排水不良個所の柵設置 歩車道縁石の段差解消	12,652	a	a	a	a	a	A		
4	市道排水整備	市道に縦断管・雨水柵等を設置し浸水被害の解消	14,878	a	a	a	a	a	A		
4	市道排水整備 <small>名古屋湾沿岸用辺障害防止対策事業</small>	市道に縦断管・側溝等を設置し浸水被害の解消	6,438	a	a	a	a	a	A		

(2)その他の取組(既に終了した事業や予算を伴わない取組等(1)以外の取組を記入してください。)

--