

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	R7											事業費 (百万円)	備考				
												R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			R18			
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			2036			
4番通2号橋	2級	日進4番通甲線	11.49	1972	53	2021	5.0	プレテン床版橋 重力式橋台直接基礎2基	44.37138 142.47856	II	対策内容																	
39											事業費		0.78											0.78		2.34		
4番通3号橋	2級	日進4番通甲線	11.48	1981	44	2021	7.0	プレテン床版橋 重力式橋台直接基礎2基	44.37355 142.48725	II	対策内容																	
40											事業費		0.78											0.78		2.34		
古木橋	2級	日進4番通甲線	6.64	1967	58	2023	3.0	RCT桁橋 半重力式橋台直接基礎2基	44.37938 142.49374	II	対策内容																	
41											事業費				0.78						0.78					1.56		
実和2号橋	2級	4番通実和線	3.55	1981	44	2019	6.4	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台直接基礎2基	44.37527 142.49416	II	対策内容																	
42											事業費				0.78								0.78			1.56		
実和3号橋	2級	4番通実和線	5.11	1969	56	2019	4.6	連続RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基 壁式橋脚(RC)1基	44.37734 142.49595	II	対策内容																	
43											事業費				0.78								0.78			1.56		
実和4号橋	2級	4番通実和線	3.50	1980	45	2020	6.4	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.37779 142.49831	II	対策内容																	
44											事業費	0.78													0.78	2.34		
ラカン沢1号橋	その他	ラカン沢線	12.00	1978	47	2021	6.9	連続鋼溶接H形鋼(非合成橋) その他(橋台)2基 その他(橋脚)1基	44.35679 142.47956	II	対策内容																	
45											事業費		0.78												0.78	2.34		
ラカン沢2号橋	その他	ラカン沢線	6.34	1967	58	2021	4.2	プレテン床版橋 逆T式橋台2基	44.35965 142.48680	II	対策内容																	
46											事業費		0.78												0.78	2.34		
ラカン沢3号橋	その他	ラカン沢線	3.94	1968	57	2023	4.0	RC床版橋(その他) 重力式橋台直接基礎2基	44.36402 142.49439	I	対策内容																	
47											事業費				0.78								0.78			1.56		
ラカン沢4号橋	2級	ラカン沢線	3.50	1979	46	2019	6.3	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.36057 142.50017	II	対策内容																	
48											事業費				0.78								0.78			1.56		
ラカン沢5号橋	2級	御園学校線	3.00	1979	46	2021	6.30	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.35789 142.50345	I	対策内容																	
49											事業費		0.78												0.78	2.34		
御園1号橋	2級	幕別支線	9.24	2002	23	2022	4.6	プレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	44.34868 142.48807	I	対策内容																	
50											事業費				0.78								0.78			1.56		
御園2号橋	1級	御園線	4.04	1980	45	2020		RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.35090 142.49482	II	対策内容																	
51											事業費	0.78													0.78	2.34		
御園3号橋	1級	御園線	5.00	1979	46	2020	5.0	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.35058 142.49904	I	対策内容																	
52											事業費	0.78													0.78	2.34		
御園4号橋	1級	御園線	5.00	1972	53	2020	5.0	RC清橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.35077 142.50060	I	対策内容																	
53											事業費	0.78													0.78	2.34		
幕別橋	2級	幕別支線	176.00	1973	52	2021	6.0	単純ポステンT桁橋×6連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎5基	44.33250 142.48583	II	対策内容																	
54											事業費		0.78												0.78	2.34		
栄橋	その他	栄橋線	175.90	1973	52	2020	5.0	単純鋼(鉄)リベット(合成)橋×3連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎4基	44.33667 142.51278	II	対策内容																	
55											事業費	0.78													0.78	2.34		
七線橋	2級	見晴線	141.80	1971	54	2019	5.0	単純ポステンT桁橋×5連 逆T式橋台直接基礎4基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.33009 142.52939	II	対策内容																	
56											事業費				0.78									0.78		1.56		
日影1線橋	その他	中名寄1線	9.42	1976	49	2020	5.0	プレテン床版橋 逆T式橋台2基	44.32932 142.48679	II	対策内容																	
57											事業費	0.78													0.78	2.34		

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	R7											事業費 (百万円)	備考	
												R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			R18
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			2036
弥生西2号橋	その他	西2号線	15.46	1975	50	2021	4.0	H形鋼(不明)橋 その他(橋台)直接基礎2基	44.33422 142.38015	II	対策内容		次回点検				次回点検						次回点検	2.34	
96											事業費		0.78				0.78						0.78		
北川橋	その他	初茶志内線	10.52	1981	44	2020	5.5	プレテン床版橋 逆T式橋台2基	44.34820 142.37059	II	対策内容	次回点検				次回点検						次回点検		2.34	
97											事業費	0.78				0.78						0.78			
真鍋橋	その他	初茶志内線	8.74	1977	48	2022	5.5	PC桁橋(その他) 逆T式橋台2基	44.34977 142.36167	I	対策内容			次回点検			次回点検							1.56	
98											事業費			0.78			0.78								
弥生開拓1号橋	その他	弥生開拓幹線	8.74	1978	47	2023	5.5	PC桁橋(その他) 逆T式橋台2基	44.35146 142.35463	I	対策内容				次回点検			次回点検						1.56	
99											事業費				0.78			0.78							
弥生開拓2号橋	その他	弥生開拓幹線	8.74	1978	47	2022	5.5	PC桁橋(その他) 逆T式橋台2基	44.35328 142.35244	I	対策内容			次回点検				次回点検						1.56	
100											事業費			0.78				0.78							
沖沢橋	その他	弥生開拓幹線	8.74	1978	47	2019	5.5	PC桁橋(その他) その他(橋台)杭基礎2基	44.35288 142.36858	II	対策内容					次回点検					次回点検			1.56	
101											事業費					0.78					0.78				
西3号橋	その他	西3号線	2.00	1962	63	2019	3.2	RC床版橋(その他) その他(橋台)2基	44.33215 142.37333	II	対策内容					次回点検					次回点検			1.56	
102											事業費					0.78					0.78				
弥生5号橋	その他	弥生南沢線	4.04	1962	63	2019	3.1	RC床版橋(その他) 逆T式橋台2基	44.33371 142.36439	II	対策内容					次回点検					次回点検			1.56	
103											事業費					0.78					0.78				
弓野橋	その他	弥生南沢線	3.40	1967	58	2021	3.1	H形鋼(非合成)橋 逆T式橋台2基	44.33405 142.36030	III	対策内容		次回点検				次回点検						次回点検	2.34	
104											事業費		0.78					0.78							
南大橋	1級	東5号線	480.40	1978	47	2019	7.0	単純鋼溶接1桁(非合成)橋×7連 逆T式橋台直接基礎1基 壁式橋脚(RC)直接基礎9基 控え壁式橋台直接基礎1基 単純鋼溶接トラス橋 単純鋼溶接1桁(非合成)橋	44.33617 142.42922	II	対策内容					次回点検					次回点検			1.56	
105											事業費					0.78					0.78				
加東橋	その他	19線	32.80	2010	15	2022	10.5	鋼溶接1桁(非合成)橋 逆T式橋台杭基礎2基	44.32629 142.42215	I	対策内容					次回点検				次回点検				1.56	
106											事業費					0.78				0.78					
20線5号水路橋	1級	20線	3.00	1975	50	2020	7.5	RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.32124 142.43401	I	対策内容	次回点検				次回点検						次回点検		2.34	
107											事業費	0.78				0.78							0.78		
佐藤橋	2級	15線沢線	3.34	1967	58	2023	4.0	RC床版橋(その他) 重力式橋台2基	44.35124 142.41458	II	対策内容					次回点検				次回点検				1.56	
108											事業費					0.78				0.78					
清水橋	その他	東4号北線	11.44	1977	48	2020	6.5	プレテン床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	44.34884 142.42222	II	対策内容	次回点検				次回点検					次回点検			2.34	
109											事業費	0.78				0.78						0.78			
内淵1号橋	1級	菊山線	5.10	1988	37	2019	11.0	RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.38134 142.43610	I	対策内容					次回点検				次回点検				1.56	
110											事業費					0.78				0.78					
旭衛橋	1級	旭団線	13.54	1990	35	2021	6.5	プレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	44.36582 142.39041	I	対策内容		次回点検				次回点検					次回点検		2.34	
111											事業費		0.78				0.78						0.78		
西4号橋	その他	弥生西風連線	4.14	1963	62	2020	4.5	RC床版橋(その他) 逆T式橋台2基	44.33346 142.36654	II	対策内容	次回点検				次回点検					次回点検			2.34	
112											事業費	0.78				0.78							0.78		
農開橋	2級	瑞穂連絡線	9.59	1993	32	2023	6.5	プレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	44.37311 142.36892	II	対策内容				次回点検				次回点検					1.56	
113											事業費				0.78				0.78						
智北1号橋	1級	智北線	7.42	1976	49	2019	5.0	PC桁橋(その他) 逆T式橋台2基	44.45940 142.37682	I	対策内容					次回点検				次回点検				1.56	
114											事業費					0.78				0.78					

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	R7											事業費 (百万円)	備考				
												R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			R18			
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			2036			
智北3号橋	1級	智北14線	6.72	1976	49	2019	5.0	PC桁橋(その他) その他(橋台)杭基礎2基	44.45985 142.39175	I	対策内容																	
115											事業費																1.56	
竹栄橋	その他	智恵文18線	4.60	1973	52	2023	5.0	RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.45080 142.35839	I	対策内容																	
116											事業費																1.56	
智西7号橋	1級	智恵文原野線	14.50	1996	29	2022	6.0	プレテン中空床版橋 逆T式橋台杭基礎2基	44.43733 142.35267	II	対策内容																	
117											事業費																1.56	
佐久間橋	1級	智恵文原野線	15.76	2000	25	2022	4.0	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	44.43138 142.34759	I	対策内容																	
118											事業費																1.56	
竹森橋	その他	智恵文16線	11.45	1983	42	2020	5.5	プレテン床版橋 その他(橋台)2基	44.44037 142.36832	II	対策内容																	
119											事業費																2.34	
福徳1号橋	2級	北1号線	12.54	1988	37	2022	7.5	PC床版橋その他 逆T式橋台2基	44.44695 142.38300	I	対策内容																	
120											事業費																1.56	
福徳2号橋	その他	南1号線	12.14	1986	39	2022	7.5	PC床版橋その他 逆T式橋台杭基礎2基	44.43707 142.38015	II	対策内容																	
121											事業費																1.56	
南福島橋	2級	智恵文原野線	7.34	1972	53	2021	5.0	プレテン床版橋 半重力式橋台直接基礎2基	44.42556 142.33813	II	対策内容																	
122											事業費																2.34	
報徳1号橋	2級	北2号線	8.42	1976	49	2019	6.5	PC床版橋その他 その他(橋台)杭基礎2基	44.44967 142.39387	I	対策内容																	
123											事業費																1.56	
報徳2号橋	その他	智恵文13線	10.42	1978	47	2021	6.5	プレテン床版橋 その他(橋台)杭基礎2基	44.44882 142.39412	I	対策内容																	
124											事業費																2.34	
報徳3号橋	2級	北1号線	7.92	1979	46	2021	7.0	PC床版橋その他 その他(橋台)杭基礎2基	44.44476 142.39252	II	対策内容																	
125											事業費																2.34	
報徳4号橋	その他	南1号線	7.32	1979	46	2022	7.0	PC床版橋その他 その他(橋台)杭基礎2基	44.43522 142.38823	II	対策内容																	
126											事業費																1.56	
瑞穂橋	2級	北1号線	3.93	1984	41	2022		RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.44233 142.40301	I	対策内容																	
127											事業費																1.56	
昭和橋	2級	北1号線	51.80	1975	50	2020	6.0	単純ポステンT桁橋×2連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)杭基礎1基	44.44011 142.41262	II	対策内容																	
128											事業費																2.34	
袴田橋	その他	南1号線	67.59	1982	43	2020	7.0	単純鋼溶接H形(不明)橋×2連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)杭基礎1基	44.43064 142.40719	II	対策内容																	
129											事業費																2.34	
山本橋	2級	南2号線	50.70	1980	45	2022	7.5	単純鋼溶接H形(合成)橋×2連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)杭基礎1基	44.42673 142.40274	I	対策内容																	
130											事業費																1.56	
共和橋	1級	共和線	18.30	1974	51	2020	5.0	H形鋼(非合成)橋 その他(橋台)杭基礎2基	44.40278 142.39972	III	対策内容																	
131											事業費																2.34	
根根橋	その他	南8号線	12.64	1967	58	2021	3.0	RCT桁橋 重力式橋台直接基礎2基	44.43064 142.40719	II	対策内容																	
132											事業費																2.34	
大沢橋(智恵文)	2級	大沢線	4.00	1947	78	2019	3.3	H形鋼(非合成)橋 その他(橋台)2基	44.38588 142.35890	III	対策内容																	
133											事業費																1.56	

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	事業費 (百万円)	備考		
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
												対策内容														事業費	
172	日の出こ道橋	その他 智恵文内淵線	69.00	2002	23	2019	6.0	連続PC ラーメン橋 逆T式橋台直接基礎2基 ラーメン橋脚(RC)直接基礎2基	44.39191 142.41625	I	対策内容					次回点検						次回点検			1.56		
173	人智橋	その他 智恵文13線	64.60	2007	18	2020	6.0	連続PC ラーメン橋 その他(橋台)2基 ラーメン橋脚(RC)直接基礎2基	44.42753 142.38486	II	対策内容	次回点検					次回点検						次回点検			2.34	
174	二線橋	その他 日進智東線	4.80	1980	45	2023	II	RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台直接基礎2基	44.41834 142.46046		対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
175	共南二道橋	その他 私道	74.50	2002	23	2019	6.0	連続PC ラーメン橋 その他(橋台)2基 ラーメン橋脚(RC)直接基礎2基	44.40382 142.40952	I	対策内容				次回点検							次回点検			1.56		
176	智静橋	その他 私道	65.50	2007	18	2020	6.0	連続PC ラーメン橋 その他(橋台)2基 ラーメン橋脚(RC)直接基礎2基	44.42193 142.39656	II	対策内容	次回点検				次回点検							次回点検			2.34	
177	満月橋	1級 風連基線	2.79	1965	60	2022		RC溝橋(BOXカルバート) 逆T式橋台2基	44.29860 142.39444	I	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
178	智烈布橋	1級 風連東風連線	49.00	2008	17	2022	7.5	プレテン中空床版橋×2連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.31267 142.45977	I	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
179	相生橋	1級 20線	25.00	1971	54	2019	5.5	鋼(鉄)リベット(桁)不明橋 逆T式橋台2基	44.32111 142.42250	II	対策内容				次回点検							次回点検			1.56		
180	中央橋	1級 風連21線	4.34	1966	59	2019	6.8	RC床版橋(その他) 逆T式橋台2基	44.31618 142.40374	II	対策内容				次回点検							次回点検			1.56		
181	二十一線橋	1級 風連21線	40.20	1966	59	2019	6.0	単線鋼(鉄)リベット(桁)不明×2連 重力式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.31611 142.41139	II	対策内容				次回点検							次回点検			1.56		
182	北興橋(歩)	1級 風連21線	85.00	2005	20	2022	3.0	連続鋼溶接1桁(非合成)橋 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.31639 142.45278	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
183	二十三線橋	1級 風連23線	40.28	1984	41	2022	7.5	単純H形鋼(非合成)橋×3連 重力式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.30611 142.40444	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
184	扇橋	その他 風連23線	5.62	1977	48	2022	7.0	PC桁橋(その他) その他(橋台)杭基礎2基	44.30617 142.41532	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
185	駒止橋	1級 風連23線	70.00	1970	55	2022	7.5	単線鋼(鉄)リベット(桁)不明×3連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.30631 142.45712	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
186	忠烈布一線橋	1級 風連23線	27.17	1978	47	2020	9.5	ポステンT桁橋 逆T式橋台直接基礎1基 その他(橋台)直接基礎1基	44.30667 142.47646	I	対策内容	次回点検				次回点検						次回点検			2.34		
187	東栄橋	1級 風連大沼線	71.30	1993	32	2022	7.5	単線プレテン中空床版橋×3連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.29627 142.45619	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
188	寿橋	その他 風連大沼線	15.66	1993	32	2022	7.5	プレテン中空床版橋 逆T式橋台杭基礎2基	44.29627 142.45846	I	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
189	二十七線橋	1級 風連27線	42.50	1974	51	2022	6.0	単線鋼(鉄)リベット(桁)不明×3連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.28611 142.40111	II	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		
190	粕谷橋	1級 風連29線	35.60	1988	37	2022	7.5	鋼溶接1桁(合成)橋 逆T式橋台杭基礎2基	44.27607 142.39777	I	対策内容				次回点検						次回点検				1.56		

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	R7											事業費(百万円)	備考		
												R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17			R18	
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			2036	
深雪橋 191	1級	風連御料斜線	16.50	1971	54	2022	7.5	H形鋼(合成)橋 逆T式橋台直接基礎1基 その他(橋台)直接基礎1基	44.24002 142.57709	II	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78							1.56	
東三号橋 192	その他	風連東3号南線	13.58	1978	47	2022	7.0	H形鋼(非合成)橋 その他(橋台)杭基礎2基	44.28244 142.41549	II	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78							1.56	
地神橋 193	2級	風連22線	5.62	1975	50	2020	7.0	PC桁橋(その他) その他(橋台)杭基礎2基	44.31116 142.41532	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
豊隆橋 194	その他	風連22線	21.40	1978	47	2020	6.5	H形鋼(合成)橋 逆T式橋台直接基礎2基	44.31124 142.42465	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
平和橋(東風連) 195	2級	風連東24線	83.60	1987	38	2022	6.5	連続鋼溶接1桁(非合成)橋 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.30127 142.45500	I	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78						2.34		
二十六線橋 196	2級	風連26線	43.15	1983	42	2020	7.5	単純H形鋼(不明)橋×2連 逆T式橋台杭基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.29107 142.39800	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
東乙二十六線橋 197	2級	風連東26線	2.60	1971	54	2019	7.9	PC床版橋その他 重力式橋台2基	44.29116 142.42956	I	対策内容 事業費					次回点検 0.78				次回点検 0.78				1.56		
春日橋 198	2級	風連28線	30.30	1985	40	2020	7.0	鋼溶接1桁(合成)橋 逆T式橋台杭基礎2基	44.28107 142.39906	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
御園橋 199	2級	風連30線	18.70	1988	37	2019	7.5	プレテン中空床版橋 逆T式橋台2基	44.27114 142.45666	II	対策内容 事業費					次回点検 0.78				次回点検 0.78				1.56		
三十線橋 200	2級	風連旭線	93.70	1978	47	2020	6.5	単純鋼溶接1桁(非合成)橋×3連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.27116 142.46937	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
御料一線橋 201	2級	風連旭線	66.40	1967	58	2021	6.5	単純鋼(鉄)リベット桁(合成)橋×3連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.25911 142.48249	II	対策内容 事業費		次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78		2.34		
下田橋 202	2級	風連南1番線	13.18	1984	41	2020	7.5	プレテン中空床版橋 重力式橋台直接基礎2基	44.25178 142.48368	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
南一番橋 203	2級	風連南1番線	15.37	1983	42	2021	7.5	プレテン中空床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	44.25178 142.48368	II	対策内容 事業費		次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78		2.34		
紅葉橋(池の上) 204	2級	風連池の上線	23.60	1996	29	2022	10.0	H形鋼(合成)橋 その他(橋台)直接基礎1基 逆T式橋台直接基礎1基	44.28016 142.53390	I	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78						1.56		
十線橋 205	2級	風連御料10線	25.00	1977	48	2022	6.0	鋼溶接1桁(合成)橋 逆T式橋台直接基礎1基 その他(橋台)直接基礎1基	44.24620 142.54343	I	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78						1.56		
御料十線橋 206	2級	風連御料10線	18.44	1968	57	2022	6.0	H形鋼(合成)橋 その他(橋台)直接基礎1基 半重力式橋台直接基礎1基	44.22945 142.54019	I	対策内容 事業費			次回点検 0.78				次回点検 0.78						1.56		
先駆橋 207	2級	風連御料10線	12.54	1980	45	2020	6.0	プレテン床版橋 逆T式橋台直接基礎2基	44.22504 142.53960	II	対策内容 事業費	次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78			2.34		
トーフナイ橋 208	その他	風連トーフナイ線	44.00	1979	46	2021	5.5	単純鋼溶接1桁(合成)橋×2連 逆T式橋台直接基礎2基 壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.28600 142.35437	II	対策内容 事業費		次回点検 0.78				次回点検 0.78					次回点検 0.78		2.34		
柏橋 209	その他	風連トーフナイ線	7.42	1961	64	2019	3.0	プレテン床版橋 重力式橋台2基	44.29388 142.34047	II	対策内容 事業費					次回点検 0.78				次回点検 0.78				1.56		

