名 総 デ 第 9 号

令和 8 年 10 月 14 日

NTT 東日本株式会社　執行役員

北海道事業部長　茂谷　浩子　殿

名寄市

名寄市長　加藤　剛士

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1．事業概要

(1)　工事完了日　　：令和 4 年 3 月 15 日

(2)　サービス開始日：令和 4 年 4 月 15 日

2．目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 (9 月末)
住家・事業所用 Wi-Fi	360 箇所（令和 6 年度）	418	432	448
公共施設用 Wi-Fi	2 箇所（令和 4 年度）	2	2	2

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度 (9 月末)
976 回線	420 回線	434 回線	450 回線

３．中間評価を踏まえて実施した取組

令和７年４月２５日　名寄市町内会連合会定期総会
令和７年７月１４日　町内会長と行政との懇談会
令和８年４月２４日　名寄市町内会連合会定期総会
令和８年７月２７日　町内会長と行政との懇談会

上記の会議体の中で高度無線環境整備事業対象区域の町内会長へ、市から呼びかけ、対象地域内の光回線を未整備の市民への呼びかけを依頼した。

４．評価

- 住家・事業所用 Wi-Fi

  サービス開始前に全戸案内及び住民説明会を実施し、令和 6 年度末の時点で目標は達成していたが、対象地域の町内会長が集まる総会や、懇談会等の場で、継続して地域への呼びかけを依頼してきている。令和８年９月末の実績値は目標値に対して 124%の達成率であり、すでに目標値としては達成しているが、引き続き光回線および Wi-Fi 利用者のさらなる増加に向けて普及活動を継続していく。

＜住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について＞

該当世帯へ電話アンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

住家・事業所用 Wi-Fi 実績値＝

（アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数）/（アンケート回答者の光回線利用世帯数）×（光回線利用数）

アンケート結果は以下の通り。

・アンケート配布世帯数：418 世帯
・アンケート回収世帯数：35 世帯
・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数　：21 世帯
・アンケート回答者の光回線利用世帯数　：21 世帯
・光回線利用数（公共施設を除く）　：448 回線

〔住家・事業所用 Wi-Fi 実績値〕＝　21　/　21　＊　448　＝　448

- 公共施設用 Wi-Fi

  令和 4 年度に 2 箇所設置し、目標値に対して 100%の達成率となった。

● 利用回線数

広報誌や自治体ホームページを通じた広報活動により、提供可能回線数における利用回線数の割合は順調に推移している。今後も更なる利用回線数の増加に向けて、スマホ教室や対象地域の町内会長が集まる会議等のイベントを通じて Wi-Fi 未利用世帯への普及活動を継続して実施していく。

以上