名寄市内淵一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年4月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市内淵一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市字内淵311番地				
届出年月日	昭和61年4月8日	許可番号	環整第22－1号		
埋立処分地面積	45,395㎡	埋立容量	325,991㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	40㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○			○	○	○	○					○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
			○	○	○		○				○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況　令和6年11月終了届提出済

埋立ごみ量(t)　令和8年4月		0.00
	収集ごみ	0.00
	直接ごみ(一般)	0.00
埋立残余容量(㎥) 令和7年4月現在		0㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和8年4月8日
結果報告日			令和8年4月15日
放流水	pH		8.1
	SS(mg/L)		3
	COD(mg/L)		13.0
	BOD(mg/L)		2.1
	大腸菌数(CFU/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	140.0
		塩化イオン(mg/L)	6.0
	上流	電気伝導率(μS/cm)	70.0
		塩化イオン(mg/L)	6.0

ダイオキシン類	pg-TEQ/L
放流水(令和7年8月20日測定)	0.00028
地下水　下流(令和7年8月20日測定)	0.071
地下水　上流(令和7年8月20日測定)	0.072

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市内淵一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年5月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市内淵一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市字内淵311番地				
届出年月日	昭和61年4月8日	許可番号	環整第22－1号		
埋立処分地面積	45,395㎡	埋立容量	325,991㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	40㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○						○	○					○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○							○		○				

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況　令和6年11月終了届提出済

埋立ごみ量(t)　令和8年5月		0.00
	収集ごみ	0.00
	直接ごみ(一般)	0.00
埋立残余容量(㎥) 令和7年4月現在		0㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和8年5月26日

※点検結果等
※異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等
※凝集助剤ポンプ分解整備

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和8年5月13日
結果報告日			令和8年5月20日
放流水	pH		8.0
	SS(mg/L)		3
	COD(mg/L)		32
	BOD(mg/L)		0.5
	大腸菌数(CFU/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	170
		塩化イオン(mg/L)	6
	上流	電気伝導率(μS/cm)	85
		塩化イオン(mg/L)	8

ダイオキシン類	pg-TEQ/L
放流水(令和7年8月20日測定)	0.00028
地下水　下流(令和7年8月20日測定)	0.071
地下水　上流(令和7年8月20日測定)	0.072

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市内淵一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年6月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市内淵一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市字内淵311番地				
届出年月日	昭和61年4月8日	許可番号	環整第22－1号		
埋立処分地面積	45,395㎡	埋立容量	325,991㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	40㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○				○	○		○			○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○					○		○				○	○		

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況　令和6年11月終了届提出済

埋立ごみ量(t)　令和8年6月		0.00
	収集ごみ	0.00
	直接ごみ(一般)	0.00
埋立残余容量(㎥) 令和7年4月現在		0㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	

※点検結果等
※点検月　年6回(奇数月)

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和8年6月10日
結果報告日			令和8年6月19日
放流水	pH		8.1
	SS(mg/L)		2
	COD(mg/L)		26
	BOD(mg/L)		1.1
	大腸菌数(CFU/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	170
		塩化イオン(mg/L)	6.0
	上流	電気伝導率(μS/cm)	77
		塩化イオン(mg/L)	7

ダイオキシン類	pg-TEQ/L
放流水(令和7年8月20日測定)	0.00028
地下水　下流(令和7年8月20日測定)	0.071
地下水　上流(令和7年8月20日測定)	0.072

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

名寄市内淵一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和8年7月

施設設置者名	名寄市長　加藤剛士				
施設名	名寄市内淵一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	名寄市字内淵311番地				
届出年月日	昭和61年4月8日	許可番号	環整第22－1号		
埋立処分地面積	45,395㎡	埋立容量	325,991㎥	遮水工	有り
浸出水処理施設規模	40㎥/日	浸出水処理方式	回転円盤＋凝集沈殿法		

◎擁壁・遮水工・調整池の点検

点検結果　○:異常なし　×:異常あり

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○			○	○	○	○	○				○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○				○	○	○					○		○	○	

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎埋立状況　令和6年11月終了届提出済

埋立ごみ量(t)　令和8年7月		0.00
	収集ごみ	0.00
	直接ごみ(一般)	0.00
埋立残余容量(㎥) 令和7年4月現在		0㎥

◎浸出水処理設備の機能状態

点検日	令和8年7月14日

※点検結果等
点検実施　異常なし

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等

◎放流水・地下水の水質

採取月日			令和8年7月8日
結果報告日			令和8年7月15日
放流水	pH		7.9
	SS(mg/L)		2
	COD(mg/L)		17
	BOD(mg/L)		0.5
	大腸菌数(CFU/mL)		0
地下水	下流	電気伝導率(μS/cm)	140
		塩化イオン(mg/L)	5
	上流	電気伝導率(μS/cm)	67
		塩化イオン(mg/L)	7

ダイオキシン類	pg-TEQ/L
放流水(令和7年8月20日測定)	0.00028
地下水　下流(令和7年8月20日測定)	0.071
地下水　上流(令和7年8月20日測定)	0.072

※異常時に措置を講じた年月日及び内容等